



Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RESOLUÇÃO Nº 08, de 08 de Abril de 2021.

Aprova a prestação de contas do primeiro pagamento da obra de duplicação e drenagem da Estrada Tenente Marques.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, criado pela Lei nº 3.784 de 24 de maio de 2019, no uso da competência que lhe confere o Regimento Interno do referido conselho, e

Considerando a aprovação da Resolução nº 04/2020 que aprovou a utilização de recurso do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI para execução da obra de duplicação e drenagem da Estrada Tenente Marques, e

Considerando a Licitação CP Nº02/2020 e a Ata de Registro de Preços Nº 188/2020 para realização da referida obra;

RESOLVE:


Art. 1º Aprovar a prestação de contas referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 000482, aferida pelo fiscal da Secretaria Municipal de Obras, conforme Boletim de Medição Nº 01, no valor de R\$ 2.131.464,64 (dois milhões cento e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) o Relatório de Execução da Obra.

Art. 2º Ficam disponibilizados, como Anexo I desta Resolução a Nota Fiscal, o Boletim de Medição e o Relatório de Execução da Obra.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Santana de Parnaíba, 08 de Abril de 2021


Veruska Ticiano Franklin de Carvalho
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Planejamento
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI



Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RESOLUÇÃO Nº08, de 08 de Abril de 2021.

ANEXO I



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 01/12/2020	Hora Emissão 08:32	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 158Q.3872.4911.2198599-X		Número da Nota 000482	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA RUA RUBI , 101 - Sala SALA 02 JARDIM DOS CAMARGOS / BOA VISTA CEP 06410-160 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 15.320.722/0001-09 Telefone	Inscrição Municipal 5.66092-7 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA	CPF/CNPJ 46.522.983/0001-27
---	---------------------------------------

Endereço RUA PEDRO PROCOPIO, 213	Complemento
-------------------------------------	-------------

CEP 06501-130	Bairro CENTRO	Cidade SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
------------------	------------------	-------------------------------	----------

E-mail: adm@vigent.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSTRUÇÃO CIVIL	070201216	0,00	639.439,39	639.439,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTR. TENENTE MARQUES TRECHO ENTRE RUA GABRIEL JORGE SALOMÃO E A RUA SERGIPE NO MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, SP.

01ª MEDIÇÃO PEDIDO: 4858/2020 / ATA: 188/2020 / PROCESSO 76/2020
 MÃO DE OBRA APLICADA PAVIMENTAÇÃO: R\$ 630.266,00
 MÃO OBRA APLICADA DRENAGEM : R\$ 9.173,39
 MATERIAL APLICADO: R\$ 1.492.025,25
 ISS: R\$ 31.971,97
 INSS 11%: R\$ R\$ 70.338,33

DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) - AG. 2056 - C/C 13002445-0

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.492.025,25	Observações ISSQN devido a: SANTANA DE PARNAIBA-SP
---	--


IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA 2.131.464,64

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 158Q.3872.4911.2198599-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000482 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



EMPRESA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 15.320.722/1000-09
ENDEREÇO: RUA RUBI 101, SALA 2 JARDIM DOS CAMARGOS - BARRUERI SP
OBRA: Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na estrada tenente marques trecho entre a r. gabriel jorge salomão e a rua sergipe.
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
LOCAL: ESTRADA TENENTE MARQUES - SANTANA DE PARNAÍBA
EMIÇÃO: 25/11/2020

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARNAÍBA
ATA Nº: 188/2020
PROCESSO Nº: 76/2020
LICITAÇÃO: CP 2/2020
PEDIDO Nº: 4858/2020
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/11/2020 a 24/11/2020
MEDIÇÃO NUMERO: 01
BDI: 16,00%

Item	UNID	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE				VALORES - MEDIÇÃO				SALDO	
			ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA	SALDO	PREÇO UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	ANTERIOR	ATUAL		ACUMULADO
05.10.00	M2	Abertura de caixa até 40 cm, inclusive escavação, compactação, transporte e preparo do subleito		3.725,00	3.725,00	3000,00	R\$ 15,52	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 67.050,00	R\$ 67.050,00	R\$ 54.000,00
05.47.00	M3	BASE DE BICA CORRIDA		1.300,00	1.300,00	0,00	R\$ 91,12	R\$ 105,70	R\$ -	R\$ 137.410,00	R\$ 137.410,00	R\$ -
05.25.02	M3	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) h= 0,07 cm		825,00	825,00	0,00	R\$ 800,00	R\$ 928,00	R\$ -	R\$ 765.600,00	R\$ 765.600,00	R\$ -
05.48.00	M3	BASE DE BRITA GRADUADA		1.952,00	1.952,00	0,00	R\$ 97,19	R\$ 112,74	R\$ -	R\$ 220.068,48	R\$ 220.068,48	R\$ -
05.79.01	M3	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 100 M		825,00	825,00	0,00	R\$ 10,58	R\$ 12,27	R\$ -	R\$ 10.122,75	R\$ 10.122,75	R\$ -
05.78.01	M3	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 100 M		1.115,00	1.115,00	905,00	R\$ 10,58	R\$ 12,27	R\$ -	R\$ 1.411,05	R\$ 1.411,05	R\$ 11.104,35
06.19.00	M	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TÍPOLO COMUM	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 667,21	R\$ 773,96	R\$ -	R\$ 1.547,92	R\$ 1.547,92	R\$ -
04.32.00	M3	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	200,00	200,00	200,00	0,00	R\$ 4,62	R\$ 5,36	R\$ -	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ -
05.19.01	M3	CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	92,50	92,50	92,50	0,00	R\$ 365,63	R\$ 424,13	R\$ -	R\$ 39.232,03	R\$ 39.232,03	R\$ -
05.04.00	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	425,00	425,00	425,00	0,00	R\$ 13,84	R\$ 16,05	R\$ -	R\$ 6.821,25	R\$ 6.821,25	R\$ -
04.11.00	M3	ESCOVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 100M	225,00	225,00	225,00	0,00	R\$ 17,52	R\$ 20,32	R\$ -	R\$ 4.572,00	R\$ 4.572,00	R\$ -
06.20.22	UN	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 272,81	R\$ 316,46	R\$ -	R\$ 632,92	R\$ 632,92	R\$ -
05.14.02	M	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PHSP 100, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	860,00	860,00	860,00	0,00	R\$ 32,38	R\$ 37,56	R\$ -	R\$ 32.301,60	R\$ 32.301,60	R\$ -
06.10.02	M	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	50,00	50,00	50,00	0,00	R\$ 149,97	R\$ 173,97	R\$ -	R\$ 8.698,50	R\$ 8.698,50	R\$ -
09.03.00	M2	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	R\$ 7,79	R\$ 9,04	R\$ -	R\$ 347.596,80	R\$ 347.596,80	R\$ -
05.20.00	M3	FUNDAÇÃO DE RACHÃO h=0,4 cm	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	R\$ 117,05	R\$ 135,78	R\$ -	R\$ 89.033,63	R\$ 89.033,63	R\$ 9.430,12
05.27.00	M2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	9.625,00	9.625,00	9.625,00	921,81	R\$ 8,82	R\$ 10,23	R\$ -	R\$ 148.190,57	R\$ 148.190,57	R\$ 47.999,43
05.26.00	UN	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 90,46	R\$ 104,93	R\$ -	R\$ 209,86	R\$ 209,86	R\$ -
06.20.04	UN	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 109,82	R\$ 127,39	R\$ -	R\$ 891,73	R\$ 891,73	R\$ -
06.21.00	M2	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	600,00	600,00	600,00	0,00	R\$ 12,85	R\$ 14,91	R\$ -	R\$ 8.946,00	R\$ 8.946,00	R\$ -
05.45.00	UN	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 3.128,27	R\$ 3.628,79	R\$ -	R\$ 7.257,58	R\$ 7.257,58	R\$ -
06.18.01	M	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	100,00	100,00	100,00	50,00	R\$ 10,94	R\$ 12,69	R\$ -	R\$ 634,50	R\$ 634,50	R\$ 634,50
05.75.00	M3	REBAIXAMENTO DE GUIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	R\$ 9,54	R\$ 11,07	R\$ -	R\$ 2.214,00	R\$ 2.214,00	R\$ -
04.09.00	MX3-KM	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	34.192,44	34.192,44	34.192,44	0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,79	R\$ -	R\$ 61.204,47	R\$ 61.204,47	R\$ -
04.60.00	M3	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	1.020,00	1.020,00	1.020,00	905,00	R\$ 959,14	R\$ 1.112,60	R\$ -	R\$ 127.949,00	R\$ 127.949,00	R\$ 1.006.903,00
05.28.00	MX3-KM	PREVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	R\$ 1,87	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ 35.805,00	R\$ 35.805,00	R\$ -
05.79.07	MX3-KM	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO 20 KM	20.400,00	20.400,00	20.400,00	181,00	R\$ 1,87	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ 4.991,00	R\$ 4.991,00	R\$ -
05.78.07	MX3-KM	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 20 KM	2.300,00	2.300,00	2.300,00	181,00	R\$ 1,87	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ 4.991,00	R\$ 4.991,00	R\$ 39.277,00

MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ -

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.131.464,64

RESUMO DO PEDIDO: R\$ 2.131.464,64


RESUMO DO PEDIDO: R\$ 1.261.888,40

CONTROLE TECNOLÓGICO ANTERIOR: R\$ -

CONTROLE TECNOLÓGICO ATUAL: R\$ -

CONTROLE TECNOLÓGICO: R\$ -

Página 1 de 2



EMPRESA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 15.320.722/1000-09
ENDERECO: RUA RUBI, 101, SALA 2, JARDIM DOS CAMARGOS - BARUERI SP
OBRA: Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na estrada tenente marques trecho entre a r. gabriel jorge salomão e a rua sergipe.
MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
LOCAL: ESTRADA TENENTE MARQUES - SANTANA DE PARNAÍBA
EMIÇÃO: 25/11/2020

ATA Nº: 188/2020
PROCESSO Nº: 76/2020
LICITAÇÃO: CP 2/2020
PEDIDO Nº: 4858/2020
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 11/11/2020 a 24/11/2020
MEDIÇÃO NUMERO: 01
BDI: 16,00%

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE			SALDO	VALORES - MEDIÇÃO			SALDO
			ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADA		PREÇO UNITÁRIO	UNITÁRIO C/ BDI	ANTERIOR	
TOTAL										
VALOR ATUAL DA MEDIÇÃO R\$										2.131.464,64
ANTERIOR TOTAL: R\$ 1.203.699,40										

SANTANA DE PARNAÍBA 25 DE NOVEMBRO DE 2020


 João H. Z. dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA: 50695/3250

VIGENT CONSTRUÇÕES
 15.320.722/0001-09

[15.320.722/0001-09]

VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RUBI, 101 - SALA 02
 JD. DOS CAMARGOS - CEP: 06410-160
 BARUERI - SP



Memorando N° 1375/2021 – SMO
Departamento de Obras - Engenharia

À Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Planejamento.
Sra. Secretário Veruska Carvalho

Parecer:

1. Apresentação

O presente relatório trimestral visa atender à condicionante da Resolução n° 04 de 12 de novembro de 2.020 do Conselho Gestor do FMSAI, que dispõe:

“Art. 2° - A realização da obra será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, a qual apresentará relatórios com periodicidade trimestral para conhecimento e acompanhamento dos conselheiros, observadas as disposições do inciso VIII do Decreto Municipal n.º 4.299 de 14 de outubro de 2019.”

Neste documento, encaminhamos o **1º Relatório Trimestral de Acompanhamento de Execução da Obra de Ampliação do Sistema de Drenagem Urbana e Melhoria do Sistema Viário - Estrada Tenente Marques**, demonstrando como ocorreu a sua execução durante o primeiro trimestre, compreendido entre o período de 11 de novembro de 2.020, conforme Ordem de serviço n° 001 (Anexo 1) até 11 de fevereiro de 2.021.


Vale ressaltar ainda que a obra está ocorrendo utilizando a Ata de Registro de Preço n° 188/2020, Requisições n° 6318/2020 e n° 6271/2020.

A realização da obra está dividida em duas fases, sendo que:

- A **fase 1**, **dividida em trechos 1 e 2**, é custeada pelos recursos da **FMSAI**;
- A **fase 2** é custeada com **reserva do próprio município** conforme segue:

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS FASES:

FASE 1 (Trecho 1)





FASE 1 (Trecho 2)



Durante este trimestre, somente os serviços da **fase 1** e trecho 1 foram executados, sendo a empresa Vigent Construções Ltda., responsável pela sua execução.

Obs 1: No "Anexo 2" segue a planta de localização das fases 1 com os trechos 1 e 2 e da fase 2 dentro do trecho total da Estrada Tenente Marques.

Obs. 2: Este relatório limita-se aos trechos vinculados ao recurso oriundo do FMSAI.

2. Equipe

A responsabilidade técnica pela execução da obra na fase 1 (Trecho 1) é do Engenheiro Aldeir Alves dos Santos, conforme ART abaixo:
ART de Obras ou Serviços nº 28027230201476298

A responsabilidade técnica pela execução da obra na fase 1 (Trecho 2) é do Engenheiro Aldeir Alves dos Santos, conforme ART abaixo:
ART de Obras ou Serviços nº 28027230201476451

A responsabilidade técnica pela fiscalização da obra na fase 1 nos dois trechos é do Engenheiro João José dos Santos, conforme ART abaixo:
ART de Obras ou Serviços nº 28027230210552884

A elaboração do presente Relatório foi de responsabilidade da equipe da SMO, sendo elaborada pelo engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Secretário Municipal de Obras.

09



3. Serviços

Durante o primeiro trimestre, foram emitidas as seguintes notas:


NF	Valor
N ° 482	2.131.464,64
N ° 522	1.261.808,40
TOTAL	3.393.273,04

Os serviços realizados vinculados a NF n° 482 e 522 foram:
Serviços de recuperação, pavimentação e drenagem na Estrada Tenente Marques, 1º trecho entre a Rua Gabriel Jorge Salomão e a Rua Sergipe, no Município de Santana de Parnaíba. Conforme relatório fotográfico "anexo 3"

Os serviços do 2º trecho não foram medidos nesse primeiro trimestre e serão apresentados no próximo relatório.

4. Conclusão

Os serviços estão sendo realizados de acordo com as normas vigentes de pavimentação e drenagem da Prefeitura Municipal de São Paulo.


João José dos Santos
Engenheiro Civil


Engº Edilson José da Silva Nunes
Secretário Municipal De Obras.



“ ANEXO 1”



ORDEM DE SERVIÇO Nº 001 - ATA 188/20

CONTRATADA: VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA
ATA Nº: 188/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Fica essa empresa notificada, a iniciar os **serviços de recuperação asfáltica e drenagem na estrada tenente marques entre a chácara solar e a entrada do bairro chácara das garças**, conforme Processo Administrativo nº 076/2020 que cuidou da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/20, sendo que a presente ordem compreende:

PRAZO: 02 (Dois) meses.

VALOR: R\$ 4.091.220,50 (Quatro Milhões Noventa e Um Mil Duzentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos).

- Deverá ser agendada visita preliminar acompanhada da fiscalização para definir a prioridade/seqüência dos serviços.
- Nenhum serviço adicional será executado ou substituído sem prévia autorização da Secretaria Municipal de Obras.
- Apresentar a ART/RRT do responsável técnico pelo serviço.

Santana de Parnaíba, 11 de Novembro de 2.020.

EVANDRO BARROS FERNANDES
Secretário Municipal de Obras

Recebi em ___/___/___

Nome legível

Assinatura



“ANEXO 2”



“ANEXO 3”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATORIO FOTOGRAFICO

**OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA
TENENTE MARQUES DO TRECHO ENTRE A RUA GABRIEL JORGE
SALOMÃO, EMPRESA BRACEL, ATÉ A RUA SERGIPE.**





FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



Foto 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07




FOTO 08





Foto 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12





FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16







FOTO 17



FOTO 18


João José dos Santos
Engenheiro Civil



LEGENDA

- FASE 1 (TRECHO 1) FMSAI - Rua Gabriel Jorge Salomão até o eixo da Rua Sergipe
- FASE 1 (TRECHO 2) FMSAI - Estrada Sílvio Epifânio de Oliveira até a estaca 34+13,00m situada a 160,00m do eixo da Rua Lourenço Salvador
- FASE 2 (DEMAIS TRECHOS) - Recursos próprios

 PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE OBRAS			
TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 1 E 2 - ANEXO 3 Estrada Tenente Marques - Santana de Parnaíba - SP			
DESENHISTA: Rodrigo Vitória	DATA: ABRIL/2021	ESCALA: 1:7000	REVISÃO: R.0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.º João José dos Santos	CODIGO: 5060914129	FOLHA: F.U.	
www.santanadeparnaiba.sp.gov.br		 PrefeituraSantanaDeParnaiba	